

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: obec Heršpice
se sídlem: Heršpice 91, 684 01 Heršpice
IČ: 00542458
jehož jménem jedná: Jiří Ziegler, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 8229731/0100
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: **Tvrdý, spol. s r. o.**
sídlo: Lovčice 297, 696 39 Lovčice u Kyjova
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47993
jednající: Václav Tvrdý, jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Jiří Mokry
bankovní spojení: KB, a.s.
č. účtu: 35-4566060297/100
IČ: 26956071
DIČ: CZ26956071
daňový režim: 1 * měsíčně DPH
(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. preambule

Objednatel a zhotovitel spolu uzavírají v souladu s bodem 18.1.8. výše uvedené smlouvy o dílo dodatek č. 1 z důvodu potřeby dodatečných stavebních prací. Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původní veřejné zakázky a tyto nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

2. předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku k výše uvedené smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce „**Zateplení a výplň otvorů v KD Heršpice**“, spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí, je změna sjednaného rozsahu a ceny díla, a to z důvodu následujících skutečností:

- a) Odbourání přístavby vnitřního schodiště (viz změna č. 1, změnový list č. 1, který je přílohou tohoto dodatku)
- b) Zmenšení zatepované plochy (viz změna č. 2, změnový list č. 1, který je přílohou tohoto dodatku)
- c) Realizace nových oken do podstřešního prostoru (viz změna č. 3, změnový list č. 1, který je přílohou tohoto dodatku).
- 2.2 Z předmětu smlouvy se v důsledku výše uvedených změn vypouští méněpráce a tyto se nahrazují vícepracemi, které jsou specifikovány ve změnovém listu a v položkových rozpočtech, které je přílohou tohoto dodatku.

- 2.3 Tímto dodatkem se mění bod 4.1.1. smlouvy, původní text se ruší a nový text bodu 4.1.1. smlouvy zní:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy s dodatkem č. 1 smlouvy o dílo a činí:

<i>Cena dle smlouvy o dílo ze dne 14.1.2015 bez DPH</i>	1.249.685,- Kč
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH</i>	45.209,- Kč
<i>Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH</i>	45.209,- Kč
<i>Cena celkem bez DPH</i>	1.249.685,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	262.434,- Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	1.512.119,- Kč

3. Další ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 3.2. Tento dodatek byl schválen dne 30.06.2015, číslo usnesení 06/13.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3.4. přílohy: změnový list č. 1
položkové rozpočty provedených změn č.1, č.2, č.3

V Heršpice dne 30.06.2015

Zaglu
Za Objednatele



696 39 Levčice 297 dne 30.06.2015
tel.: 777 636 621

IČO: 26956071

DIČ: CZ26956071

Tvrký spol. s r. o.
Za Zhotovitele